



现代职业教育质量提升计划专项资金（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划专项资金(高等职业学校奖补资金)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		广东省教育厅	资金使用单位	广东生态工程职业学院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)		
	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	2,034	2034.00	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	合理				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	达标				
	支出责任履行情况	达标				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.省属职业院校集团办学顺利推进,高职学生进驻对接中职学校数量增加,改善中职校区校园基础条件。2.完成当年度林业技术、园林技术等专业群年度建设任务,推进高水平专业群建设,提升专业群的建设质量和水平。		完成了专业群实训场所提升改造,满足林业技术、农业生物技术、园林技术等专业课程对应实训项目的开展需求;完成了海珠校区校舍及教学楼翻新改造,海珠校区教学楼按大学生标准修缮一新,每个教室都配备了新的空调,更换了新的课桌椅;将部分建筑物和区域宿舍改造,更新宿舍床位1034个,其中新增床位308个,为扩大招生提供了有利保障;将海珠校区第一食堂进行升级改造,师生就餐环境焕然一新,菜式多样,充分满足了师生多元化的选择空间。总共改造面积7158平方米,配套购置了课桌椅1520套,空调机116台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级高水平专业群数量	2个	2个	
			生均实训场所面积	提高	提高	
			提升改造教学实践基地	≥2	3个	
			建设规模(m ²)	教学楼 3000m ² 、 宿舍 2000m ²	7158m ²	
		新增床位数(个)	300	308		
		质量指标	改扩建校舍质量达标率(%)	100%	100%	
			高职院校基础办学条件	提升	提升	
			工程质量达标率(%)	100%	100%	
		时效指标	按项目申报年度完成率	100%	100%	
			开工率	100%	100%	
	项目建设时长(天)		180			
	成本指标	各项目的实施成本属于合理范围	是	是		
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	
			单位造价合理性	合理	合理	
			完工验收通过率	100%	100%	
		社会效益指标	满足学校发展需求,提高社会影响力	满足	满足	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等)	无	无	
		可持续影响指标	中高职深度衔接、教师素质同步提升的协同发展机制	完善	完善	
	改善办学环境,提高学校竞争力,延续可持续发展		满足	满足		
高职院校人才培养质量	提升		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。